浙江欧赛电子有限公司年产扬声器配件500万只技改项目竣工环境保护验收意见

2021年12月26日，浙江欧赛电子有限公司依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，对照项目环境影响评价报告和审批部门的审批意见，组织召开年产扬声器配件500万只技改项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有建设单位浙江欧赛电子有限公司、验收监测单位浙江正诺检测科技有限公司和邀请的三名专家（名单附后）。

会议分别听取了建设单位浙江欧赛电子有限公司关于项目竣工环境保护执行情况工作总结、企业污染治理和运行工作介绍，验收监测单位浙江正诺检测科技有限公司关于该项目竣工验收监测报告主要内容的介绍，验收小组进行了现场踏勘，查阅了竣工环境保护验收监测报告和相关验收资料，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江欧赛电子有限公司始建于2003年7月，位于嵊州市浦南大道369号。企业根据自身发展需求，对现有生产线进行技术改造，配套建设磷化线，对工件进行表面处理，提升产品品质，项目建成后生产规模不变。项目于2019年8月开始建设，至2021年1月建设完成并投入试生产。2021年11月24日、25日两日的生产负荷符合项目竣工环境保护验收监测工况要求。

（二）建设过程及环保审批情况

企业委托浙江环耀环境建设有限公司编制了《浙江欧赛电子有限公司年产扬声器配件500万只技改项目环境影响报告表》；2019年7月5日绍兴市生态环境局以嵊环开[2019]32号《关于浙江欧赛电子有限公司年产扬声器配件500万只技改项目环境影响报告表的审查意见》对本项目进行批复。

（三）投资情况

项目实际总投资2000万元，其中环保总投资为35万元。

（四）验收范围

浙江欧赛电子有限公司年产扬声器配件500万只技改项目及配套的环保设备。

二、工程变动情况

项目实际实施的生产工艺、产品方案、污染防治措施与环评审批基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为磷化线废水，经污水处理设施处理后汇同经化粪池预处理的生活污水一起排入市政截污管网，最终送嵊新首创污水处理厂处理。

（二）废气

项目无生产废气产生。

（三）噪声

项目主要的噪声来源于风机、磷化线等生产运行时产生的噪声。企业通过购买低噪声设备，合理布局，落实隔声减震措施，并加强设备的日常维护，确保厂界噪声达标排放。

（四）固废

项目产生的固废主要为废包装材料、磷化槽和防锈槽槽渣、废水处理污泥和废过滤介质，均为危险废物，委托嵊州市新业危险废物经营有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

根据浙江正诺检测科技有限公司提供的验收资料显示的环境保护设施调试效果如下：

1、废水监测结论

监测时段，污水处理站出口废水pH值，化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准相关排放要求，氨氮、总磷浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）排放标准。

2、噪声监测结论

监测时段，项目厂界四周昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

3、固体废物治理设施

项目固废均按环保要求进行了处置。

4、总量控制

经核算，企业废水污染物排放量符合环评批复的总量控制的要求。

五、项目建设对环境的影响

验收监测报告结论与《浙江欧赛电子有限公司年产扬声器配件500万只技改项目环境影响报告表》影响评价结论基本一致。

六、验收结论

浙江欧赛电子有限公司年产扬声器配件500万只技改项目在建设及实际运行过程中基本执行环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环境保护措施基本落实，监测指标达到排放标准要求，排放总量符合总量控制要求。验收组经讨论同意项目在完成后续整改要求后通过竣工环境保护验收。

七、存在问题及建议要求

1、加强污水处理设施及污水管网的运行维护，定期更换滤芯，确保废水稳定达标排放，设置规范化的废水排放口。

2、加强设备的运行和维护，生产时关闭门窗，确保厂界噪声达标排放。

3、企业需设置规范化的危险废物暂存场所，加强危险废物的台帐管理、周知卡、标识标签和处理处置工作。

4、加强企业环境管理工作，建立相应的环境管理制度和责任制度，完善标识标牌和操作规程并上墙，加强企业自行检测工作。

5、进一步校核项目原辅材料种类及消耗量，完善验收监测报告及附图、附件等验收相关材料。

专家组：

浙江欧赛电子有限公司

2021年12月26日

浙江欧赛电子有限公司年产扬声器配件500万只技改项目
竣工环境保护验收评审会签到表

验收组	参会者签名	工作单位	联系电话	职称/职务
组长	[illegible]	浙江欧赛电子有限公司	13587367980	总经理
副组长				
专家	[illegible]	余姚市质量检测中心	18057575987	主工
	[illegible]	绍兴市生态文明促进会	13987390186	高工
	[illegible]	绍兴市生态文明促进会	13355751200	正高
其他人员	[illegible]	浙江正诺检测科技有限公司	18358103133	